

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2025 год (за 2 квартал)

100 "АКВА-Трейдинг", услуги подачи воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности.

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, от 19.02.2025г., № 24-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства				Нерегулируемая деятельность	
			план	2 кв. 2025 г.	план	2 кв. 2025 г.	отклонение	причины отклонения	план	2 кв. 2025 г.	отклонение	причины отклонения	план	2 кв. 2025 г.	отклонение	причины отклонения				
																	4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Всего услуги водохозяйственной системы на 2025 год, в том числе:	тыс.тенге			34649,86	1111,88	34649,86	1111,88	-33537,98	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										
1.1	Трансформатор КТПН-1000/6-0,4 кВ (ВВ/КВ) тулукного типа с трансформатором ТМ-1000/6-0,4 в комплексе	шт.	1		10 434,18	-	10 434,18	-	-10 434,18	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										
1.2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6/04 и герметичного исполнения с гофростенкой, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1		2 019,76	-	2 019,76	-	-2 019,76	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										
1.3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели тмг 630/6/04 и герметичного исполнения с гофростенкой, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1		3 242,05	-	3 242,05	-	-3 242,05	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										
1.4	Приобретение и установка погружного скважинного насоса Grundfos SP17-9 Rp2 1/2 4"3X380-415/50 5.5kW Q=16м3/ч, H=75м, P=5,5кВт	шт.	1		2 338,60	-	2 338,60	-	-2 338,60	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										
1.5	Приобретение и установка шкафа управления с частотным преобразователем HCE-1 SP17-9	шт.	1		2 208,02	-	2 208,02	-	-2 208,02	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										
1.6	Приобретение и установка погружного скважинного насоса Grundfos SP46-7 Rp3 6"3X380-415/50 11kW Q=40м3/ч, H=60м, P=11кВт	шт.	1	1	3 572,66	1 111,88	3 572,66	1 111,88	-2 460,78	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.										

1.7	Приобретение и установка шкафа управления с частотным преобразователем ИСЭ-1 SP46-7	шт.	1	2 441,60	-	2 441,60	-2 441,60	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.											
1.8	Бурение 1 скважины	шт.	1	8 393,00	-	8 393,00	-8 393,00	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.											

Дополнительные мероприятия на 2025 год (в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции")

1.6	Приобретение и установка насоса, производительность 1050м ³ /час, напор-65 м.в.ст с частотным преобразователем	шт.	1	32 075,00		32 075,00	- 32 075,00	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.											
Всего с дополнительными мероприятиями на 2025 год				66 724,86		66 724,86	- 65 612,98	Срок исполнения 4 кв. 2025 г.											

Руководитель организации _____
 (Ф.И.О. (при его наличии), подпись, дата)
Смагулова А.К.
 10.04.2025