

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2018 год**

ТОО "АКВА-Трейдиг", услуги по подаче воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10.07.2018г. № 172-ОД

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Приобретение и установка комплектной трансформаторной подстанции КТПГ-630/6-0,4 кВ (ВВ/КВ) проходного типа,	шт	1		5 492,71	5 492,71	5 492,71	5492,71	0,00	-	-	-			-	-	-	-
2	Устройство ограждения по периметру «0»-Подъема	шт	1		1221,905	1265,78	1221,905	1265,78	43,87	Фактически сложившиеся, увеличение стоимости	-	-			-	-	-	-
3	Приобретение и установка системы видеонаблюдения	комлект	1		2474,237	2641,93	2474,237	2641,93	167,69	Фактически сложившиеся, увеличение стоимости	-	-			-	-	-	-
4	Приобретение и установка системы контроля управления доступом (СКУД, турникет)	комлект	1		357,500	429,00	357,500	429,00	71,50	Фактически сложившиеся, увеличение стоимости	-	-			-	-	-	-
5	Приобретение и установка камеры хранения личных вещей	шт	1		54,018	61,08	54,018	61,08	7,06	Фактически сложившиеся, увеличение стоимости	-	-			-	-	-	-

	Устройство узла учета холодной воды	КОМПЛЕКТ	1		8654,821	3075,54	8654,821	3075,54	-5579,29	Инвест. программа утверждена на весь 2018 год, работы по ее реализации продолжаются. В настоящее время продолжаются работы по монтажу приборов учета, по итогам года запланированная программа будет исполнена.								
4	Капитальный ремонт сборных водоводов Д=400мм	пм	170		5101,024	5093,57	5101,024	5093,57	-7,45	Фактически сложившиеся затраты	-	-			-	-	-	-

Руководитель организации



Нурмагамбетов К.К. 14.12.2018 Нурмагамбетов К.К.

(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
ТОО "АКВА-Трейдинг", услуга по подаче воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,**

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10.07.2018г. № 172-ОД

кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующег о отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (11 месяцев)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижен ия показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	94,8	100	94,22	согласно плана	По итогам реализации инвестиционной программы плановые показатели эффективности будут достигнуты
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	58	57,8	57,95	согласно плана	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10,9	10,85	10,85	согласно плана	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	59		57	согласно плана	

Руководитель организаций

(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата)



Нурмагамбетов К.К. 14.12.2018 Нурмагамбетов К.К.