

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021гг. по итогам 2020 года
 ТОО "АКВА-Трейдинг", услуга "Отвод сточных вод"
 наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Наименование регулярных услуг (товаров, работ) и оказания асmania территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количества оказанных услуг		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План, тыс. тенге	Факт, тыс. тенге	Отклонение, тыс. тенге	Причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества предоставляемых регулярных услуг (товаров, работ)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошло го года	факт текущего го года	факт прошлог о года	факт текущего го года	план	факт			факт прошлог о года	факт текущего го года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Услуги отвод сточных вод.	Приобретение и установка насоса СМ-200-150-400-4а 300м ³ , 90кВт Н=40м	шт.	1	1	2020 год		1210,24	1270,75	60,51	по результатам тендерных процедур	1593,25	193,18			9,26		6,1	20				2		После реализации мероприятий инвестиционной программой, перекрывающий эффект получен на следующий год	Появление надежности работы оборудования, снижение расхода электроэнергии
2	Заводской район г. Темиртау	Приобретение и установка насоса СМ-150-125-315-4а 180м ³ , 30кВт Н=27,5м	шт.	1	1			576,19	605,00	28,81	по результатам тендерных процедур	1786,43	1875,75	89,32				6,1	20			2				
Итого:								1786,43	1875,75	89,32		1593,25	193,18			9,26		6,1	20			2				

Директор ТОО "АКВА-Трейдинг"

Смагулова А.К.

