

Информация субъекта естественных монополий
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проект) об исполнении инвестиционной программы (проект)*
на 2023 год (за 2 квартала)
ТОО "АКВА-Туркестан", казана пайдасы алыу по даяшкеле и белгилеммен берилген сетке.
информация субъекта естественной монополии, вид деятельности.
исполнение субъекта естественных монополий и данные о выполнении Инвестиционной программы Республики Казахстан от 01.06.2023 г.
ком утверждён (в) программой (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество натуральных показателей		Сумма инвестиционной программы (проект)		Собственные средства		Земные средства			Бюджетные средства		Переступающая деятельность				
			план	факт	2 кв. 2023 г.	план	2 кв. 2023 г.	план	факт	отклонения	причины отклонения	план	факт	план	факт			
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ВСЕГО услуги волоконно-оптической системы на 2023 год, в том числе:		14,00	14,00	84 622,00	56 368,75	84 622,00	56 368,75	28 253,25									
1.1	Приобретение и установка погружного скважинного насоса Grundfos SP46-4 Rp3 4*3X380-415/50 7.5kW Q=40м3/ч, H=38м, P=7,5кВт	шт.	6	6	12 521,16	0,00	12 521,16	0,00	12 521,16	срок исп 4 кв.2023								
1.2	Приобретение и установка шкафа управления с частотным преобразователем HSE-1 SP46-4	шт.	6	6	10 998,91	0,00	10 998,91	0,00	10 998,91	срок исп 4 кв.2023								
1.3	Бурение 1 скважины	шт.	1	1	8 393,00	4 568,75	8 393,00	4 568,75	3 824,25	срок исп 4 кв.2023								
1.4	Строительство хлораторной	шт.	1	1	52 708,94	51 800,00	52 708,94	51 800,00	908,94	срок исп 4 кв.2023								
Дополнительные мероприятия на 2023 год (в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции")																		
1.5	Бурение 1 скважины	шт.	1	1	9 230,67	9 230,67	9 230,67	9 230,67	9 230,67	срок исп 4 кв.2023								

Дополнительные мероприятия за счет бюджетных средств ОЖХ г. Темиртау на 2023 г. (в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции")

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Сумма бюджетных средств		Итого
			план	факт	
1.6	Реконструкция водопроводных сетей: Темиртау (частично СпГ ороа, Старый город и Правый берег)	км	46,9	46,90	1 072 207,00
	Итого:		1 166 059,67	374 857,42	93 852,67
					56 368,75
					37 483,92
					1 072 207,00
					309 258,00
					309 258,00

Руководитель организации
(Ф.И.О., (при его наличии), подпись, дата)

См. улова А.К.

