

Информация субъекта естественной монополии
 о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
 (проектной/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*)
 на 2024 год (за I квартал)
ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги подачи воды по дисперсионным сетям
 наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
 утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
 Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2024г. № 18-011
 кем утверждена(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения в натуральном показателе (лей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства				Земные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	1 кв. 2024 г.	план	1 кв. 2024 г.	отклонение	причины отклонения	план	факт	отсрочено	причины отсрочки	план	1 кв. 2024 г.	отклонение	причины отклонения	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		тыс.тенге			31420,98	1106,00	31420,98	1106,00	-20314,98	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.									
Всего услуг водоразводящей системы на 2024 год, в том числе:																			
1.1	Приобретение и установка поружного скважинного насоса Grundfos SP46-4 Rp3 4"X380-415/50 5.5kW Q=40м3/ч, H=38м, P=7.5 кВт	шт.	3	1	6 949,24	1 106,00	6 949,24	1 106,00	-5 843,24	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.									
1.2	Приобретение и установка шкафа управления с частотник преобразователем НСР-1 SP46-4	шт.	3		6 104,39		6 104,39		-6 104,39	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.									
1.3	Приобретение и установка поружного скважинного насоса Grundfos SP50-6 Rp3 4"X380-415/50 5.5kW Q=30м3/ч, H=40м, P=5,5 кВт	шт.	4		7 885,79		7 885,79		-7 885,79	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.									
1.4	Приобретение и установка шкафа управления в частотник преобразователем НСР-1 SP50-6	шт.	4		7 154,33		7 154,33		-7 154,33	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.									
1.5	КСО2-10-2ПК-610 - камера отходящей линии с вакуумным выключателем	шт.	1		3 327,23		3 327,23		-3 327,23	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.									

Дополнительные мероприятия на 2024 год (в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции")

1.6	Приобретение и установка насоса пропеллерного 1050м3/час, напор-65 м.в.ст. с частотным преобразователем	шт.	1	1	32 075,00		32 075,00		- 32 075,00	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.								
1.7	Реконструкция водопроводных сетей: Темиртау (частично Соид ороа, Старый город и Правый берег) (первое с 2023 года)	км	46,9	46,9	1 072 207,00	1 014 926,80	1 072 207,00	1 014 926,80	-57 280,20	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.								
Всего с доп.инвестициями мероприятия на 2024 год:					1 135 702,98	1 016 032,80	1 135 702,98	1 016 032,80	-63 389,98	Срок исполнения 4 кв. 2022 г.								

Руководитель организации
 (Ф.И.О. (при наличии))
«АКВА-Трейдинг»
 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 100/004640
 Смайгулова А.К.
 09.04.24