Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2024год (за 3квартал)

ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги подача воды по распределительным сетям
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2024г. № 18-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства				Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	3 кв. 2024 г.	план	3 кв. 2024 г.	план	3 кв. 2024 г.	отклонение	причины отклонения	план	факт	откл онение	причины отклонения	план	2 кв. 2024 г.	отклонение	причины отклонения	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
I	***Всего услуги водохозяйственной системы на 2024 год, в том числе:***	тыс.тенге			**31420,98**	**1856,00**	**31420,98**	**1856,00**	-29564,98	**Срок исполнения 4 кв. 2024 г.**										
1.1	Приобретение и установка погружного скважинного насоса Grundfos SP46-4 Rp3 4"3X380-415/50 7.5kW Q=40м3/ч, H=38м, P=7,5кВт	шт.	3	1	6 949,24	1 856,00	6 949,24	1 856,00	-5 093,24	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.										
1.2	Приобретение и установка шкафа управления с частотным преобразователем HCE-1 SP46-4	шт.	3		6 104,39		6 104,39		-6 104,39	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.										
1.3	Приобретение и установка погружного скважинного насоса Grundfos SP30-6 Rp3 4"3X380-415/50 5.5kW Q=30м3/ч, H=40м, P=5,5кВт	шт.	4		7 885,79		7 885,79		-7 885,79	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.										
1.4	Приобретение и установка шкафа управления с частотным преобразователем HCE-1 SP30-6	шт.	4		7 154,33		7 154,33		-7 154,33	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.										
1.5	КСО2-10-2ЛК-630 - камера отходящей линии с вакуумным выключателем	шт.	1		3 327,23		3 327,23		-3 327,23	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.										
	Дополнительные мероприятия на 2024 год (в рамках государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции ")																			
1.6	Приобретение и установка нсоса ,производительность 1050м3/час ,напор-65 м.в.ст с частоным преобразователем	шт.	1	1	32 075,00		32 075,00		- 32 075,00	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.										
1.7	Реконструкция водопроводных сетейг. Темиртау(частично СоцГород,Старый город и Правый берег) **(перенос с 2023года)**	км	46,9	46,9	1 072 207,00	1 046 651,80				Срок исполнения 4 кв. 2024 г.					1 072 207,00	1 046 651,80	-25 555,20	Срок исполнения 4 кв. 2024 г.		
	Всего с дополнительными мероприятиями на 2024 год				**1 135 707,98**	**1 048 507,80**	**63 495,98**		**- 61 639,98**	Срок исполнения 4 кв. 2022 г.					**1 072 207,00**	**1 046 651,80**	**- 25 555,20**			

Руководитель организации _____ **Смагулова А.К.**
(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата)
15.10.24

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АКВА-Трейдинг» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 090540002